

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы

городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2017 год	2018 год		
					план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	45	38,8	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	3,3	4,3	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
3.	Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию	единиц	↑	0	2	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»							
Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»							
4.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9	
5.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	100	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
6.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
7.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	8	8	14	
Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»							
8.	Протяженность сетей тепло, -водоснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	-	0,1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	100	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
10.	Количество мероприятий по демонтажу непригодных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	2	2	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
Задача 3 «Содействие собственникам помещений в проведении капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»							
12.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт	единиц	↑	-	-	-	

Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»							
13.	Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год	единиц	↑	1	1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до 30.06.2018г.
14.	Доля установленных приборов учёта энергоносителей от запланированных к установлению	процент	↑	100	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
15.	Доля замененных ламп накаливания на энергосберегающие от запланированных к замене	процент	↑	100	100	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
16.	Количество выявленных бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности	единица	↑	6	1	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»							
Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов»							
17.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	10,75	12,54	10,75	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.
18.	Количество проектов на оснащение внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	-	20	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
19.	Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	
20.	Количество жилых домов, переведенных на внутридомовое газовое оборудование (нарастающим итогом)	единиц	↑	-	-	-	
21.	Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	
Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»							
22.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	1	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
23.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	
24.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	1	*	* Значение индикатора рассчитывается по итогам года
25.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	единиц	↑	-	2	0	Мероприятие по достижению индикатора запланировано до конца 2018 г.

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»									
Задача 1 «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»									
1.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – администрация округа «Вуктыл»)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»	Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения г. Вуктыл (акты выполненных работ подписаны). Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию уличного освещения сельских населенных пунктов с. Подчерье и п. Лемтыбож от 07.03.2018г. № 22/5 и муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и содержанию уличного освещения сельских населенных пунктов с. Дутово, п. Лемты, п. Шердино от 12.03.2018г. № 24/2. Заключен договор энергоснабжения от 12.03.2018г. № 11153, производилась оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл, сельских населенных пунктов. Выполнялись работы по оформлению территории г. Вуктыл к праздничным мероприятиям (акты выполненных работ подписаны). Выполнялись работы по сбору и вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов (акты выполненных работ подписаны). Объявлен аукцион на отлов и содержание безнадзорных животных на территории ГО «Вуктыл». Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию кладбища согласно заключенного муниципального контракта от 09.01.2018 г. № 154/2, от 02.01.2018г. № 153/5 (акты выполненных работ подписаны). Выполнялись работы по корректировке сметной документации на благоустройство территории г. Вуктыл. Заключен муниципальный контракт на устройство (ремонт) уличного освещения в с. Дутово от 12.03.2018г. № 24/2.	нет
	Мероприятие 1.1.2. Содержание и обслуживание уличного освещения г. Вуктыл	Рогова В.Н. - заместитель начальника отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - заместитель начальника ОСД и ГХ)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			
	Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание уличного освещения сельских населенных пунктов	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			
	Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			
	Мероприятие 1.1.6. Оплата электроэнергии уличного освещения сельских населенных пунктов	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			

Мероприятие 1.1.7. Оформление территории к праздничным мероприятиям	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-		
Мероприятие 1.1.8. Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Даниленко С.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОЖКХ и МК)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-		
Мероприятие 1.1.9. Ликвидация несанкционированных свалок	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-		
Мероприятие 1.1.10. Отлов и содержание безнадзорных животных	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-		
Мероприятие 1.1.11. Содержание кладбища	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-		
Мероприятие 1.1.12. Устройство ограждения скотомогильника (п.Лемты)	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-		
Мероприятие 1.1.14. Ремонт выгребных ям (с. Подчерье, Дутово)	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-		
Мероприятие 1.1.15. Благоустройство территории г. Вуктыла	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-		
Мероприятие 1.1.18. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-		
Мероприятие 1.1.21. Устройство уличного освещения в сельских населенных пунктах	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-		
Контрольное событие 2. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения г. Вуктыл подписаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x
Контрольное событие 3. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения сельских населенных пунктов подписаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x
Контрольное событие 5. Оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл произведена	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x

	Контрольное событие 6. Оплата электроэнергии уличного освещения населенных пунктов произведена	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 7. Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 8. Акты выполненных работ на сбор и вывоз твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 9. Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 10. Отлов 59 безнадзорных животных ежегодно произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 11. Акты выполненных работ по содержанию кладбища подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 12. Ограждение скотомогильника в п.Лемты построено	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 14. Ремонт выгребных ям в с. Подчерье, Дутово произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 15. Акт выполненных работ по благоустройству территории г. Вуктыла подписан	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 18. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 21. Акты выполненных работ по устройству уличного освещения в сельских населенных пунктах подписаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
2.	Основное мероприятие 1.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	Благоустройство территорий городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан	В министерство энергетики, жилищно - коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми направлены заявки на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми: «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО в с.Подчерье» и «Благоустройство территории п.Лемты», проекты	нет

Мероприятие 1.2.2. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-		прошли отбор	
Контрольное событие 23. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	

3.	Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала	нет
	Мероприятие 1.3.1. Исполнение мероприятий, направленных на финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Бузуляк О.Б. заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			
	Контрольное событие 24. 8 муниципальных учреждений городского округа «Вуктыл», органов местного самоуправления ежегодно обслуживается	Бузуляк О.Б. заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	-	x	x	
4.	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» производится: приобретаются нефинансовые активы (материальные запасы, основные средства)	нет
	Мероприятие 1.4.1. Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	Бузуляк О.Б. заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			
	Контрольное событие 25. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» произведено	Бузуляк О.Б. заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	-	x	x	
5.	Основное мероприятие 1.5. Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	В 1 квартале 2018 г. субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	нет
	Мероприятие 1.5.1. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Бузуляк О.Б. заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			

	Контрольное событие 26. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена	Бузуляк О.Б. - заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	-	x	x	
Задача 2 «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»									
6.	Основное мероприятие 2.1. Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Создание условий для обеспечения населения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения	Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года	нет
	Мероприятие 2.1.2. Ремонт ливневой канализации	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Мероприятие 2.1.3. Ремонт дренажной системы, в том числе разработка проектно сметной документации	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Мероприятие 2.1.4. Ремонт инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Контрольное событие 28. Ремонт ливневой канализации произведен	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 29. Ремонт дренажной системы по адресу 60 лет Октября 11-13 выполнен, проектно сметная документация разработана	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 30. Ремонт инженерных сетей произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
7.	Основное мероприятие 2.2. Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Создание благоприятных условий для населения	Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года	нет
	Мероприятие 2.2.1. Демонтаж опор теплотрассы п.Лемтыбож	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-			

	Контрольное событие 31. Демонтаж опор теплотрассы в п.Лемтыбож произведен	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
8.	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого населению	Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
	Мероприятие 2.3.1. Приобретение твердого топлива	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Контрольное событие 32. Поставка твердого топлива в 2 населенных пунктах МОГО «Вуктыл» реализована	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2017	x	-	x	x	
Задача 4 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»									
9.	Основное мероприятие 4.1. Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Администрация округа «Вуктыл»; Управление образования администрации городского округа «Вуктыл» (далее - Управление образования АГО «Вуктыл»)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	Повышение энергетической эффективности	Объявлен аукцион на установку приборов учета в муниципальных квартирах. В МБУДО «Детская музыкальная школа» перечислена субсидия на оснащение приборами учета.	нет
	Мероприятие 4.1.2. Заключение муниципального контракта на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 5	Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ)	01.01.2018	30.06.2018	-	-			
	Мероприятие 4.1.3. Заключение муниципального контракта на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, пр.Пионерский, 1а	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	01.01.2018	30.06.2018	-	-			
	Мероприятие 4.1.5. Установка приборов учета муниципальных квартирах	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-			

	Мероприятие 4.1.6. Установка приборов учета в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОК и НП)	01.03.2018	30.06.2018	01.03.2018	-
--	--	--	------------	------------	------------	---

|

|

|

	Мероприятие 4.1.7. Оснащение приборов учета энергетических ресурсов учреждений образования	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.07.2018	31.12.2018	-	-			
	Контрольное событие 35. Муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, 5 заключен	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	x	30.06.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 36. Муниципальный контракт на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, пр.Пионерский, 1а заключен	Новикова Н.В. - начальник ОУИ	x	30.06.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 38. Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах произведена	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 39. Установка приборов учета в учреждениях культуры МБУК «Вуктыльская центральная библиотека», МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла, МБУ «КСК» произведена	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	30.06.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 40. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье приборами учета оснащены	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	-	x	x	
10.	Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»; Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.01.2018	31.12.2018	01.03.2018	-	Повышение энергетической эффективности	В учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Чебурашка» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл перечислена субсидия на замену ламп накаливания. В МБУДО «Детская художественная школа» перечислена субсидия на замену ламп накаливания.	нет

Мероприятие 4.2.1. Замена ламп накаливания, светильников на энергосберегающие в учреждениях образования	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.07.2018	31.12.2018	01.02.2018	-		
Мероприятие 4.2.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	01.03.2018	30.06.2018	01.03.2018	-		
Контрольное событие 41. Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В.Кравченко» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ» с.Подчерье, МБОУ «СОШ» с.Дугово, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Чебурашка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Двоймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» с.Дугово энергосберегающими лампами, светильниками оснащены	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	-	x	x
Контрольное событие 42. Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыла, МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыла, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергосберегающими лампами оснащены	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	30.06.2018	x	-	x	x

11.	Основное мероприятие 4.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года	нет
	Мероприятие 4.3.1. Оформление технического и кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты недвижимости, используемого для передачи электрической энергии, постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии, признания права муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Контрольное событие 43. Право муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии признано	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»									
Задача 1 «Газификация сельских населенных пунктов»									
12.	Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года	нет
	Мероприятие 1.1.1. Выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с. Дутово», осуществление строительного контроля, авторского надзора за строительством объекта	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Мероприятие 1.1.2. Корректировка проектно-сметной документации объекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-			

Мероприятие 1.1.3. Проведение государственной экспертизы проектно - сметной документации	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-
Мероприятие 1.1.4. Разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.03.2018	31.12.2018	-	-

	Контрольное событие 1. Акты на выполнение работ по строительству объекта «Газификация жилых домов с.Дутово» подписаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 2. Акт выполненных работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Газификация жилых домов с.Дутово» подписан	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 3. Государственная экспертиза проектно - сметной документации проведена	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 4. Акт выполненных работ по разработке проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания, подписан	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
13.	Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Реализация мероприятий запланирована до конца 2018 года	нет
	Мероприятие 1.2.1. Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Мероприятие 1.2.2. Разработка проектно-сметной документации на оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Мероприятие 1.2.3. Оборудование жилых домов внутридомовым оборудованием	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.07.2018	31.12.2018	-	-			
	Контрольное событие 6. Технические условия на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения получены	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	

	Контрольное событие 7. Акты выполненных работ по разработке проектно-сметной документации на оборудовании жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) газовым оборудованием подписаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
	Контрольное событие 8. Акты выполненных работ по оборудованию жилых домов внутридомовым газовым оборудованием подписаны	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
Задача 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»									
14.	Основное мероприятие 2.1. Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение безаварийного функционирования водовода	Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года	нет
	Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Контрольное событие 13. Акт выполненных работ на строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» подписан	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	31.12.2018	x	-	x	x	
15.	Основное мероприятие 2.3. Строительство общественной бани в г.Вуктыл	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Обеспечение населения услугами бани	Реализация мероприятия запланирована до 30.09.2018 г.	нет
	Мероприятие 2.3.1. Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	01.01.2018	30.09.2018	-	-			
	Контрольное событие 20. Положительное заключение государственной экспертизы проектно - сметной документации получено	Рогова В.Н. - заместитель начальника ОСД и ГХ	x	30.09.2018	x	-			
16.	Основное мероприятие 2.4. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-	Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, повышения уровня качества жизни населения, удовлетворенность коммунальными услугами	Реализация мероприятия запланирована до конца 2018 года	нет
	Мероприятие 2.4.1. Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	-	-			
	Контрольное событие 22. Акт выполненных работ по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения подписан	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	-	x	x	

Таблица № 12

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 1 квартал 2018 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.03.2018	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	73 427 116,71	12 897 448,69
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	73 067 116,71	12 757 448,69
			соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	360 000,00	140 000,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	52 536 795,61	12 873 848,69
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	52 176 795,61	12 733 848,69
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	360 000,00	140 000,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	9 433 133,00	1 350 544,44
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	130 000,00	0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	39 544 541,28	10 933 595,92
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	300 000,00	100 000,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	314 708,33	314 708,33

8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 130 000,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	100 000,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	684 413,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	485 000,00	10 000,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	90 000,00	0,00
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	270 000,00	140 000,00
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	25 000,00	25 000,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объекты недвижимого имущества	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	30 000,00	0,00

15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	20 890 321,10	23 600,00
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	20 890 321,10	23 600,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	18 700 321,10	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	1 340 000,00	0,00
18.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	350 000,00	23 600,00
20.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г.Вуктыл	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	500 000,00	0,00

Информация
о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 1 квартал 2018 г.

(руб.)

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	сводная бюджетная роспись на 31.03.2018	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	73 427 116,71 73 427 116,71 0,00 14 887 189,00 0,00	12 897 448,69 12 897 448,69 0,00 0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	52 536 795,61 52 536 795,61 0,00 887 189,00 0,00	12 873 848,69 12 873 848,69 0,00 0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	9 433 133,00 9 433 133,00 0,00 202 776,00 0,00	1 350 544,44 1 350 544,44 0,00 0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	39 544 541,28 39 544 541,28 0,00 0,00 0,00	10 933 595,92 10 933 595,92 0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	314 708,33 314 708,33 0,00 0,00 0,00	314 708,33 314 708,33 0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	1 130 000,00 1 130 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	684 413,00 684 413,00 0,00 684 413,00 0,00	0,00 0,00 0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств: федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
--	--	---	------	------

12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	575 000,00	10 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	575 000,00	10 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	295 000,00	165 000,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	295 000,00	165 000,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Всего, в том числе:	30 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	30 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	20 890 321,10	23 600,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	20 890 321,10	23 600,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	14 000 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	18 700 321,10	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	18 700 321,10	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	14 000 000,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	1 340 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	1 340 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
18.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
19.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	350 000,00	23 600,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	350 000,00	23 600,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
20.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
21.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г.Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	
22.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	500 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	500 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
		Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00	

Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства
и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение
и повышение энергоэффективности»
за 1 квартал 2018 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)	
	план	Факт	сводная бюджетная росп	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»				
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»				
Наименование услуги и ее содержание: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	единиц	единиц	39 544 541,28	10 933 595,92
Показатель объема услуги:	X	X	X	X
Содержание работников учреждения	143,25	126	X	X