

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и
повышение энергоэффективности»**

Ответственный исполнитель:	Администрация городского округа «Вуктыл»
Отчетный год:	2017
Дата составления отчета:	20 февраля 2018 года
Непосредственный исполнитель:	Куртубадзе Ольга Сергеевна старший инспектор сектора строительства, дорожного и городского хозяйства отдела строительства, дорожного и городского хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» тел. 22-1-75

Заведующий сектором строительства,
дорожного и городского хозяйства
отдела строительства, дорожного и
городского хозяйства администрации
городского округа «Вуктыл» - заместитель
начальника отдела
Н.Ш.

Будунова

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (далее – муниципальная программа) – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл».

Задачи муниципальной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг.

2. Создание комфортных условий гражданам, проживающим на селе, путем газификации сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл», создание условий для активизации процессов обновления коммунальной инфраструктуры.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства.

2. Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 15.02.2017 № 02/115 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2017 год» в соответствии с задачей стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных и бытовых услуг, стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, активизация процессов строительства и обновления коммунальной инфраструктуры в городском округе «Вуктыл» были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля тепловых сетей нуждающихся в замене составила: план 45%, факт 45%;

доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене составила: план 3,3%, факт 3,3%;

количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию составило: план 0 единиц, факт 0 единиц.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм, отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Запланированы 13 основных мероприятия. Достигнуто 9 основных мероприятий, 2 основных мероприятия достигнуто частично, не достигнуто 2 основных мероприятия, 6 мероприятий, 6 контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства».

Достигнуто 7 основных мероприятий, 2 основных мероприятия достигнуто частично, не достигнуто 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 4 контрольных события:

1. Достигнуты:

Выполнялись работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения, акты выполненных работ подписаны. Произведена оплата электроэнергии уличного освещения. Выполнялись работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по сбору и вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов, акты выполненных работ подписаны. Выполнялись работы по ликвидации несанкционированных свалок, акты выполненных работ подписаны. Произведен отлов 59 безнадзорных животных. Выполнялись работы по содержанию кладбища, акты выполненных работ подписаны. Построено ограждение скотомогильника в п.Лемты. Выполнялись работы по благоустройству территории г. Вуктыла, акт выполненных работ подписан. Произведена оплата кредиторской задолженности прошлых лет за содержание и обслуживание объектов внешнего благоустройства г. Вуктыла. Произведена оплата кредиторской задолженности прошлых лет за монтаж фонтанной арматуры в сквере «Летний». Произведен снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов. Проведен конкурс по благоустройству на территориях сельских населенных пунктов городского округа «Вуктыл». Выполнялись работы по проведению технической инвентаризации многоквартирных домов, акт выполненных работ подписан.

Не достигнуты:

Мероприятие 1.1.13. Вывоз и погребение невостребованных трупов не реализовано на основании п. 23 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в котором указано, что вывоз и погребение невостребованных трупов не относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Мероприятие 1.1.14. Ремонт выгребных ям (с. Подчерье, Дутово) не реализовано в связи с отсутствием на аукционе заявок от подрядчика.

2. Достигнуты:

Народный проект в сфере благоустройства, прошедший отбор в рамках проекта «Народный бюджет» реализован (работы по благоустройству территории городской площади выполнены).

3. Достигнуты:

Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив». Выполнялись работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление хозяйственного персонала.

4. Достигнуты:

Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» произведено: приобретались нефинансовые активы (материальные запасы, основные средства).

5. Достигнуты:

В 1 квартале 2017 г. субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлена.

6. Достигнуты:

Ремонт колодца произведен (обустроен источник холодного водоснабжения с. Подчерье).

7. Не достигнуты:

Основное мероприятие 2.3. Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд

отопления не реализовано в связи с отсутствием у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо.

8. Достигнуты:

Произведена установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных квартирах. Учреждения образования МБОУ «СОШ № 1» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье приборами учета оснащены.

Не достигнуты:

Мероприятие 4.1.1. Заключение муниципального контракта на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу: г.Вуктыл, пр.Пионерский, 1а не реализовано в связи с недостаточным объемом бюджетных ассигнований (средняя цена на разработку проектно-сметной документации составляет 85 000,00).

9. Достигнуты:

Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ № 2 им.Г.В. Кравченко» г.Вуктыл, МБОУДОД «ЦВР» г.Вуктыл, МБОУ «СОШ» с.Подчерье, МБОУ «СОШ» с.Дутово, МБДОУ «Сказка» г.Вуктыл, МБДОУ «Чебурашка» г.Вуктыл, МБДОУ «Золотой ключик» г.Вуктыл, МБДОУ «Дюймовочка» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» г.Вуктыл, МБДОУ «Солнышко» с.Подчерье, МБДОУ «Солнышко» с.Дутово энергосберегающими лампами, светильниками оснащены.

10. Достигнуты:

Право муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии, признано.

Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы».

Достигнуто 2 основных мероприятия, не достигнуто 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события:

11. Достигнуты:

Выполнены работы I этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с. Дутово» (II очередь) согласно муниципальному контракту от 29.08.2017 г. № 94/2, акт выполненных работ подписан, оплата произведена. Выполнены работы по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ I этапа строительства по объекту «Газификация жилых домов с.Дутово» (II очередь) согласно муниципальному контракту от 15.08.2017 г. № 82/2, акт выполненных работ подписан, оплата произведена. Выполнены работы по оказанию услуг по авторскому надзору на выполнение работ I этапа строительства по объекту: «Газификация жилых домов с. Дутово (II очередь)» согласно договору от 07.09.2017 г. № б/н, акт выполненных работ подписан, оплата произведена. Произведена оплата кредиторской задолженности прошлых лет за выполненные работы по составлению технического плана.

12. Достигнуты:

Выполнены работы по корректировке проектно - сметной документации на строительство водовода «Подчерье – Вуктыл», акт выполненных работ подписан, оплата произведена частично (окончательный расчет будет произведен в 2018г. после получения положительного заключения по сметной документации). Проведена государственная экспертиза проектной документации на строительство водовода «Подчерье-Вуктыл», оплата произведена. Разработаны межевые планы.

Не достигнуты:

Мероприятие 2.1.1. Строительство водовода «Подчерье - Вуктыл» - дата окончания реализации 31.12.2018г.

13. Не достигнуты:

Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации - планируемая дата окончания реализации 30.09.2018г.

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11 приложения к Годовому отчету.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах 12 и 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2017 год, составили 78 424 661,36 рубль, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 49 537 472,36 рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 28 887 189,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2017 года составили 75 509 119,81 рублей, или 96,28 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 47 572 187,01 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 27 936 932,80 рубля.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2017 году, составили 43 616 440,84 рублей. Фактические расходы по итогам 2017 года составили 42 136 868,19 рублей (96,61%).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2017 году, составили 34 808 220,52 рублей. Фактические расходы по итогам 2017 года составили 33 372 251,62 рубль (95,87%).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2016, 2017 гг. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 15.12.2016г. № 12/832 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 01.03.2017г. № 03/143 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 28 февраля 2017года № 203 «О внесении изменений в Решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 30.05.2017г. № 05/468 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении

муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 30 мая 2017года № 227 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 16.06.2017г. № 06/538 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 15.09.2017г. № 09/897 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 15 сентября 2017года № 245 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 28.09.2017г. № 09/961 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 29.09.2017г. № 09/969 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 13.10.2017г. № 10/1038 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части объемов финансирования на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов;

от 09.11.2017г. № 11/1185 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и

жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 09 ноября 2017 года № 266 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 15.12.2017г. № 12/1348 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 274 «О внесении изменений в решение Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2016 года № 154 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

от 27.12.2017г. № 12/1435 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/563 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями.

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2017 года признана умеренно-эффективной и составила 70,63%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом мероприятий по реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/631 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.