

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2018 г.

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показатель)	Ед. измерения	Направленность	Значения целевого индикатора (показателя) муниципальной программы, подпрограммы				Обоснование отклонений значений целевого индикатора (показателя)
				2017 год	2018 год		7	
					план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»								
1.	Доля тепловых сетей нуждающихся в замене	процент	↓	45	38,8	38,8		
2.	Доля уличных водопроводных сетей нуждающихся в замене	процент	↓	3,3	4,3	4,3		
3.	Количество объектов строительства (реконструкции), введенных в эксплуатацию	единиц	↑	0	2	0	Плановая дата окончания реализации мероприятий - 31.12.2020г. Дефицит денежных средств в бюджете МО ГО «Вуктыл»	
Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»								
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»								
4.	Доля населенных пунктов, обеспеченных уличным освещением	процент	↑	90,9	90,9	90,9		
5.	Процент выполнения запланированных мероприятий по повышению уровня благоустройства и качества условий проживания граждан	процент	↑	87,5	100	85,7	Ресурсообеспечивающей организацией счет-фактура выставлен в январе 2019г.	
6.	Доля реализованных социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет» от общего количества запланированных к реализации проектов в сфере благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет»	процент	↑	100	100	100		
7.	Количество обслуживаемых МБУ «Локомотив» учреждений	единиц	↑	14	16	16		
Задача 2. «Создание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов»								
8.	Протяженность сетей тепло-, водо- и электроснабжения, подлежащих замене, в год	км	↓	-	0,1	0,1		
9.	Доля реализованных мероприятий по ремонту объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, от общего количества запланированных к реализации мероприятий	процент	↑	100	-	-		
10.	Количество мероприятий по демонтажу непроизводных для дальнейшего использования объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	единиц	↑	-	-	-		
11.	Количество сельских населенных пунктов, которые обеспечены твердым топливом, используемым для нужд отопления	единиц	↑	0	2	0	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо	
Задача 3. «Создание собственных помещений и проведение капитального ремонта (ремонта) общего имущества в многоквартирных домах»								
12.	Количество дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, на которых осуществлен капитальный ремонт и ремонт	единиц	↑	-	-	-		

Задача 4. «Энергообеспечение и повышение энергоэффективности»							
13.	Количество объектов муниципальной собственности, на которые разработана проектная документация на установку приборов учета энергоносителей, в год	единиц	↑	0	1	1	
14.	Доля установленных приборов учета энергоносителей от запитываемых к установленно	процент	↑	100	100	100	
15.	Доля замененных ламп накаливания на энергооборудованные от запитываемых к замене	процент	↑	100	100	100	
16.	Количество выявленных бесхозных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, оформленных в установленном порядке и включенных в перечень муниципальной собственности	единица	↑	6	1	1	
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»							
Задача 1. «Адаптация сельских населенных пунктов»							
17.	Протяженность внутрипоселковых газовых сетей, построенных в сельских населенных пунктах (нарастающим итогом)	км	↑	10,75	12,54	12,54	
18.	Количество проектов на оснащение внутрипоселковым (внутриквартирным) газовым оборудованием жилых домов	единиц	↑	-	-	-	
19.	Количество разработанных проектов на газификацию объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	
20.	Количество жилых домов, переведенных на внутрипоселковое газовое оборудование (нарастающим итогом)	единиц	↑	-	-	-	
21.	Количество газифицированных объектов культуры, объектов образования	единиц	↑	-	-	-	
Задача 2. «Освещение условий для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»							
22.	Количество объектов строительства в сфере водоснабжения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	1	0	Плановая дата окончания реализации мероприятия - 31.12.2020г.
23.	Количество объектов строительства (реконструкции) в сфере очистки сточных вод, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	-	-	
24.	Количество объектов строительства в сфере бытового обслуживания населения, введенных в эксплуатацию в текущем году	единиц	↑	-	1	0	Дефицит денежных средств в бюджете МО ГО «Вуктыл»
25.	Количество схем теплоснабжения, водоснабжения, водовыведения	единиц	↑	-	-	-	

Сведения
о статусе выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2018 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Планный срок в отчетном году		Фактический срок в отчетном году		запланированные мероприятия	результаты достигнуты	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»									
Задача 1. «Создание условий для благоприятного и безопасного проживания граждан»									
1	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Администрация городского округа «Вуктыл» (далее – Администрация округа «Вуктыл»)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл»		
	Мероприятие 1.1.1. Содержание и обслуживание уличного освещения г. Вуктыл	Даниленко С.В. - начальник жилищно-коммунального хозяйства муниципального контроля администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОЖКХ и МК)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания и обслуживания уличного освещения г. Вуктыл	Достигнут. Выполняются работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения г. Вуктыл, акты выполненных работ подписаны	Неисполнение доходной части бюджета
	Контрольное событие № 1. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения г. Вуктыл подписаны	Даниленко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x	
	Мероприятие 1.1.2. Содержание и обслуживание уличного освещения сельских населенных пунктов	Горевыч М.В. - заведующий сектором по работе с территориями администрации городского округа «Вуктыл» (далее - заведующий сектором по работе с территориями)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания и обслуживания уличного освещения сельских населенных пунктов	Достигнут. Выполняются работы по содержанию и обслуживанию уличного освещения сельских населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны	нет
	Контрольное событие № 2. Акты выполненных работ на содержание и обслуживание уличного освещения сельских населенных пунктов подписаны	Горевыч М.В. - заведующий сектором по работе с территориями	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x	
	Мероприятие 1.1.3. Оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл	Колесова Е.Н. - начальник отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОГ и ДХ)	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оплаты электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл	Не достигнут. Мероприятие выполнено частично (оплата электроэнергии уличного освещения г. Вуктыл произведена за январь - ноябрь 2018 г.)	Счет - фактура на оплату за декабрь 2018 г. ресурсоснабжающей организацией был выставлен в январе 2019 г.

Контрольное событие № 3 Оплата электроэнергетики уличного освещения г. Вуктыл приведена	Ковалева Е.Н. начальник ОГ и ДХ	-	31.12.2018	х	-	х	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оплаты электроэнергетики уличного освещения сельских населенных пунктов	Не достигнут. Мероприятие выполнено частично (оплата электроэнергетики уличного освещения сельских населенных пунктов произведена за январь - ноябрь 2018г.)	Счет - фактура на оплату за декабрь 2018 г. ресурсоснабжающей организацией был наставлен в январе 2019 г.
Мероприятие 1.1.4 Оплата электроэнергии уличного освещения сельских населенных пунктов	Ковалева Е.Н. начальник ОГ и ДХ	-	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	-	-	-	-
Контрольное событие № 4 Оплата электроэнергетики уличного освещения сельских населенных пунктов приведена	Ковалева Е.Н. начальник ОГ и ДХ	-	х	31.12.2018	х	-	х	х	-
Мероприятие 1.1.5 Оформление территории праздничными мероприятиями	Пушино А.А. начальник отдела строительства административного городского округа «Вуктыл» (далее начальник ОС)	-	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем оформления территории к праздничным мероприятиям	Достигнут. Выполнены работы по оформлению территории к праздничным мероприятиям, акты выполненных работ подписаны	Неисполнение доходной части бюджета
Контрольное событие № 5 Акты выполненных работ по оформлению территории к праздничным мероприятиям подписаны	Пушино А.А.	-	х	31.12.2018	х	31.12.2018	х	х	-
Мероприятие 1.1.6 Организация сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Даниленко С.В. начальник ОЖХ и МК	-	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сбора и вывоза твердых коммунальных и жидких бытовых отходов	Достигнут. Выполнены работы по сбору и вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 6 Акты выполненных работ по сбору и вывозу твердых коммунальных и жидких бытовых отходов подписаны	Даниленко С.В.	-	х	31.12.2018	х	31.12.2018	х	х	-
Мероприятие 1.1.7 Демонстрация несанкционированных свалок	Даниленко С.В. начальник ОЖХ и МК	-	01.06.2018	31.12.2018	01.06.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем демонтажа несанкционированных свалок	Достигнут. Выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 7 Акты выполненных работ по ликвидации несанкционированных свалок подписаны	Даниленко С.В.	-	х	31.12.2018	х	31.12.2018	х	х	-
Мероприятие 1.1.8 Отлов и содержание бездомных животных	Даниленко С.В. начальник ОЖХ и МК	-	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем отлова и содержания бездомных животных	Достигнут. Отлов 59 бездомных животных произведен (42 - согласно муниципальному контракту на оказание услуг по отлову и содержанию бездомных животных на территории городского округа «Вуктыл», 17 - силами волонтеров)	нет

Контрольное событие № 8 Отлов 59 бездомных животных сметочно пронизден	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	х	31.12.2018	х	31.12.2018	х	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания кланов	Достигнут. Выполнены работы по содержанию кланов, акты выполненных работ подписаны	нет
Мероприятие 1.1.9 Содержание кланов	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	х	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем содержания кланов	Достигнут. Выполнены работы по содержанию кланов, акты выполненных работ подписаны	нет
Контрольное событие № 9 Акты выполненных работ по содержанию кланов подписаны	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	х	31.12.2018	х	31.12.2018	х	х	Достигнут. Ограждение скотомогильника в п. Лепты построено (безвозмездно)	нет
Мероприятие 1.1.10 Устройство ограждения скотомогильника (п. Лепты)	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	01.07.2018	30.08.2018	01.07.2018	30.08.2018	х	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем устройства ограждения скотомогильника (п. Лепты)	Достигнут. Ограждение скотомогильника в п. Лепты построено (безвозмездно)	нет
Контрольное событие № 10 Ограждение скотомогильника в п. Лепты построено	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	х	30.08.2018	х	30.08.2018	х	х	Достигнут. Ремонт выгребных ям в с. Подчерье, Лутово произведен (в с. Лутово ремонт произведен на безвозмездной основе)	нет
Мероприятие 1.1.11 Ремонт выгребных ям (с. Подчерье, Лутово)	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	01.05.2018	31.12.2018	01.05.2018	31.12.2018	х	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта выгребных ям	Достигнут. Ремонт выгребных ям в с. Подчерье, Лутово произведен (в с. Лутово ремонт произведен на безвозмездной основе)	нет
Контрольное событие № 11 Ремонт выгребных ям в с. Подчерье, Лутово произведен	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	х	31.12.2018	х	31.12.2018	х	х	Достигнут. Выполнены работы по благоустройству территории г. Вуктыла, акт выполненных работ подписан (Комсомольская 17)	нет
Мероприятие 1.1.12 Благоустройство территории г. Вуктыла	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	х	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем благоустройства территории	Достигнут. Выполнены работы по благоустройству территории г. Вуктыла, акт выполненных работ подписан (Комсомольская 17)	нет
Контрольное событие № 12 Акт выполненных работ по благоустройству территории г. Вуктыла подписан	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	х	31.12.2018	х	31.12.2018	х	х	Достигнут. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	нет
Мероприятие 1.1.13 Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Даниленко С.В. начальник ОЖКХ и МК	01.10.2018	31.12.2018	26.06.2018	30.06.2018	х	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем сноса аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов	Достигнут. Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	нет

Контрольное событие № 13 Снос аварийных, непригодных для постоянного проживания жилых домов произведен	Давыденко С.В. начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2018	x	30.06.2018	x	x		
Мероприятие 1.14. Ремонт уличного освещения в сельских населенных пунктах	Герегин М.В. заместитель сектора по работе с территориями	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Создание благоприятных условий для проживания населения городского округа «Вуктыл» путем ремонта уличного освещения в сельских населенных пунктах	Достигнута. Выполнены работы по ремонту уличного освещения в сельских населенных пунктах (с. Лутово, п. Лекты, п. Щердино, п. Лектыбж, с. Подчерье, п. Усть-Сопка, д. Усть-Вой, д. Усть-Щур), акты выполненных работ подписаны. Выполнены работы по ремонту и устройству уличного освещения в сельских населенных пунктах городского округа «Вуктыл» (муниципальный контракт № 2017/5 от 17.12.2018г.), акт выполненных работ подписан	Акт выполненных работ подписан за фактический объем выполненных работ	
Контрольное событие № 14 Акты выполненных работ по наведению порядка в секторе ремонта уличного освещения в по работе с сельских населенных пунктах территориями подписаны	Герегин М.В.	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x		
Основное мероприятие 1.2 Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл», улучшение качества жизни граждан	Достигнута. Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы (народный проект «Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в с. Подчерье», народный проект «Благоустройство территории п. Лекты»)	Поставщиком нарушены сроки выполнения мероприятий, предусмотренных муниципальным контрактом, на основании чего были выставлены штрафные санкции. В 2019 году исполнены денежные средства РК по поручениям	
Мероприятие 1.2.1. Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Давыденко С.В. начальник ОЖХ и МК	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018				
Контрольное событие № 15 Социально-значимые проекты МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет» реализованы	Давыденко С.В. начальник ОЖХ и МК	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x		
Основное мероприятие 1.3 Обеспечение деятельности муниципального бюджета	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив»	Достигнута. Осуществлялось финансирование расходов муниципального бюджета учреждения «Локомотив». Выполнены работы по обслуживанию муниципальных учреждений в соответствии с заключенными договорами о взаимодействии на предоставление коммунального персонала	нет	
Мероприятие 1.3.1 Исполнение мероприятий на образовательных направлениях расходов городского бюджета «Вуктыл»	Идрисова Г.Р. - глава администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполнения работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления			
Контрольное событие № 16 Идрисова Г.Р. - глава администрации городского округа «Вуктыл», органы местного самоуправления ежегодно «Вуктыл» руководителем администрации городского округа «Вуктыл»	Идрисова Г.Р. - глава администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x		

4	Основное мероприятие 1.4. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Достигнуты. Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив» произведено приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	нет
	Мероприятие 1.4.1. Приобретение нефинансовых активов (материальных запасов, основных средств)	Идрисова Г.Р. - глава муниципального образования городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления		
	Контрольное событие № 17. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений «Локомотив»	Идрисова Г.Р. - глава муниципального образования городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x	
5	Основное мероприятие 1.5. Субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.03.2018	Осуществление финансирования расходов муниципального бюджетного учреждения «Локомотив», обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления	Достигнут. В I квартале 2018 г. субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет предоставлены	нет
	Мероприятие 1.5.1. Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Идрисова Г.Р. - глава муниципального образования городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.03.2018	обеспечивающих его функционирование. Повышение качества выполняемых работ по обслуживанию муниципальных учреждений, органов местного самоуправления		
	Контрольное событие № 18. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Локомотив» на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Идрисова Г.Р. - глава муниципального образования городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	31.03.2018	x	x	
Задача 2. «Описание условий для обеспечения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов»									
6	Основное мероприятие 2.3. Осуществление переселения по помещенным убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданами и используемое для нужд отопления	Администрация округа «Вуктыл»	01.04.2018	31.12.2018	-	-	Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, ежегодно для поддержки поставщиков топлива твердого назначено	Не достигнут	Отсутствие у подрядных организаций обоснованного и утвержденного тарифа на твердое топливо
	Мероприятие 2.3.1. Приобретение твердого топлива	Давыденко С.В. - начальник ОЖКХ и МК	01.04.2018	31.12.2018	-	-	-	-	

Задача 4. «Энергооборудование и повышение энергоэффективности»									
7	Основное мероприятие 4.1 Описание объектов муниципальной собственности приборам учета энергетических ресурсов	Администрация округа «Вуктыл» Управление образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение энергетической эффективности		x
	Мероприятие 4.1.1 Заключение муниципальных контрактов на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресам г Вуктыл, пр Пионерский, 1а и ул Комсомольская, 5	Новикова Н.В. - начальник отдела по управлению имуществом администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОУИ)	01.04.2018	31.12.2018	01.04.2018	-	Повышение энергетической эффективности путем заключения муниципального контракта на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресу г Вуктыл, ул Комсомольская, 5 не заключен	Достигнут Муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку прибора учета энергетических ресурсов по адресу г Вуктыл, пр Пионерский, 1а заключен. Не достигнут Муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку прибора учета энергетических ресурсов по адресу г Вуктыл, ул Комсомольская, 5 не заключен	Муниципальный контракт на разработку проектно - сметной документации на установку прибора учета энергетических ресурсов по адресу г Вуктыл, ул Комсомольская, 5 не заключен в связи с отсутствием поданных заявок
	Контрольное событие № 20 Муниципальные контракты на разработку проектно - сметной документации на установку приборов учета энергетических ресурсов по адресам г Вуктыл, пр Пионерский, 1а и ул Комсомольская, 5 заключены	Новикова Н.В. - начальник ОУИ					x		
	Мероприятие 4.1.2 Установка приборов учета в многоквартирных квартирах		01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в многоквартирных квартирах	Достигнут Установка приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных квартирах произведена	нет
	Контрольное событие № 21 Установка приборов учета начальных ОЖХ и МК энергетических ресурсов в многоквартирных квартирах произведена	Даниленко С.В. - начальник ОЖХ и МК					x		
	Мероприятие 4.1.3 Установка приборов учета в учреждениях культуры	Третьякова Т.В. - начальник отдела культуры и национальной политики администрации городского округа «Вуктыл» (далее - начальник ОК и НП)	01.03.2018	30.06.2018	01.03.2018	30.06.2018	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях культуры	Достигнут Установка приборов учета в учреждениях культуры МБУК «Вуктыльская государственная библиотека», МБУДО «Детская музыкальная школа» г Вуктыла, произведена	нет
	Контрольное событие № 22 Установка приборов учета в учреждениях культуры МБУК «Вуктыльская государственная библиотека», МБУДО «Детская музыкальная школа» г Вуктыла, произведена	Третьякова Т.В. - начальник ОК и НП	x	30.06.2018	x	30.06.2018	x	x	

Мероприятие 4.1.4. Оснащение приборов учета энергетических ресурсов учреждений образования	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.07.2018	31.12.2018	01.07.2018	31.12.2018	Повышение энергетической эффективности путем установки приборов учета в учреждениях образования	Достигнут. Учреждения образования МБОУ «Солнышко» с Подчерье приборы учета оснащено	нет
Контрольное событие № 23. Учреждение образования МБОУ «Солнышко» с Подчерье приборы учета администрации городского округа «Вуктыл»	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x	
8 Основное мероприятие 4.2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл». Третьякова Т.В. - начальник ОК и ИП	01.02.2018	30.06.2018	01.02.2018	30.06.2018	Повышение энергетической эффективности	Достигнут	нет
Мероприятие 4.2.1. Замена ламп накаливания на энергосберегающие в помещениях учреждений образования	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	01.02.2018	30.06.2018	01.02.2018	30.06.2018	Повышение энергетической эффективности в учреждениях образования	Достигнут. Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ №2 и №3 г. В. Кравченко» г. Вуктыл, МБОУ ДОД «ЦР» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ» с Дутово, МБОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБОУ «Медведица» г. Вуктыл, МБОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБОУ «Солнышко» г. Вуктыл, МБОУ «Солнышко» с Подчерье, МБОУ «Солнышко» с Дутово энергосберегающими лампами, светодиодными светильниками	
Контрольное событие № 24. Учреждения образования МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ №2 и №3 г. В. Кравченко» г. Вуктыл, МБОУ ДОД «ЦР» г. Вуктыл, МБОУ «СОШ» с Подчерье, МБОУ «СОШ» с Дутово, МБОУ «Сказка» г. Вуктыл, МБОУ «Медведица» г. Вуктыл, МБОУ «Золотой ключик» г. Вуктыл, МБОУ «Дюймовочка» г. Вуктыл, МБОУ «Солнышко» с Подчерье, МБОУ «Солнышко» с Дутово	Ершова Е.А. - начальник Управления образования администрации городского округа «Вуктыл»	x	30.06.2018	x	30.06.2018	x	x	

Мероприятие 4.2.2. Замена приобретенного на энергооборудование учреждений культуры	Т.В. Грязнова	01.03.2018	30.06.2018	01.03.2018	30.06.2018	Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры	Достигнут. Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыл, МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергооборудованиями лампами оснащены	
Контрольное событие № 25 Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыл, МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергооборудованиями лампами оснащены	Т.В. Грязнова	01.03.2018	30.06.2018	01.03.2018	30.06.2018	Повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры	Достигнут. Учреждения культуры МБУДО «Детская художественная школа» г. Вуктыл, МБУДО «Детская музыкальная школа» г. Вуктыл, МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» энергооборудованиями лампами оснащены	
Основное мероприятие 4.3. Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставок и в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем принятию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Администрация округа «Вуктыл»	01.04.2018	30.06.2018	01.04.2018	30.06.2018	Повышение эффективности использования муниципального имущества, находящегося на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»	Достигнут. Право муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии признано (выявлено)	нет
Мероприятие 4.3.1. Оформление технического и кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты недвижимости, используемого для передачи электрической энергии, постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии	Даниленко С.В.	01.04.2018	30.06.2018	01.04.2018	30.06.2018			
Контрольное событие № 26. Право муниципальной собственности объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии, постановка на учет бесхозяйных объектов недвижимости, используемых для передачи электрической энергии	Даниленко С.В.	01.04.2018	30.06.2018	01.04.2018	30.06.2018			
Основное мероприятие 1.1. Реализация проекта «дифференциация жилых домов с дузово»	Администрация округа «Вуктыл»	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение уровня эффективности сельских населенных пунктов, улучшение условий	Достигнуты. Работа согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение работ 1 этапа строительства по объекту «дифференциация жилых домов с дузово» (П. очередь) от 29.08.2017г. № 942	нет

Мероприятие Выполнение работ по объекту строительству «дизификация жилых домов с Дутово» авторского надзора за строительством объекта	11.1	Пушенов А.А.	-	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	проживание граждан	выполнен, акт выполненных работ подписан. Работы согласно муниципальному контракту на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ 1 этапа строительства по объекту «дизификация жилых домов с Дутово» (11 очередь) от 15.08.2017г. № 82/2 выполнены, акт выполненных работ подписан.
Контрольное событие № 1 Акт на выполнение работ по объекту строительства «дизификация жилых домов с Дутово» подписан	1	Пушенов А.А.	-	x	31.12.2018	x	31.12.2018	x	x
Основное мероприятие 1.2. Оборудование жилых домов внутридомовыми (внутриквартирными) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	1.2.	Пушенов А.А.	-	01.10.2018	31.12.2018	-	-	Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов, улучшение условий проживания граждан	Не достигнут
Мероприятие 1.2.1 Получение технических условий на технологическое присоединение объектов к сетям газораспределения	1.2.1	Пушенов А.А.	-	01.10.2018	31.12.2018	-	-	x	x
Контрольное событие № 2 Технические условия на ввод в эксплуатацию технологического присоединения объектов к сетям газораспределения	2.	Пушенов А.А.	-	x	31.12.2018	x	-	x	-
Задача 2. «Однородные условия для обеспечения качественными жилищно – коммунальными и бытовыми услугами»									
12 Основное мероприятие 2.1 Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	2.1	Администрация округа «Вуктыл»	01.08.2018	31.12.2018	01.08.2018	-	-	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение функционирования водовода	Не достигнут
Мероприятие 2.1.1 Строительство водовода «Подчерье – Вуктыл»	2.1.1	Пушенов А.А.	01.08.2018	31.12.2018	01.08.2018	-	-	Не достигнут В адрес министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми направлено подомыслиное заключение Госэкспертизы по объекту «Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»». В целях решения вопроса завершения оформления договорных отношений для перечисления средств целевого пожертвования для завершения реализации проекта «Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»» администрацией городского округа «Вуктыл» направлен график финансирования выполнения работ по квартальному плану 2019-2020 гг. В настоящее время договор пожертвования находится на согласовании в ООО «Газпром добыча Красноярск» в г. Красноярск.	Плановая дата окончания работ ввиду мероприятия - 31.12.2020г.
Контрольное событие № 3 Акт выполненных работ на ввод в эксплуатацию водовода «Подчерье-Вуктыл» подписан	3	Пушенов А.А.	-	x	31.12.2018	x	-	x	-

Мероприятие Корректировка сметной документации, в том числе разработка проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания (кредиторская задолженность)	2.1.2. Прушино А.А. -	-	17.12.2018	31.12.2018	17.12.2018	-	Развитие коммунальной инфраструктуры городского округа «Вуктыл», обеспечение бесплатного функционального возврата	Не достигнут.	Неисполнение должностной части бюджета
Контрольное событие № 4. Оплата кредиторской задолженности за корректировку проектно- сметной документации, в том числе разработку проекта планировки территории, включающего в себя проект межевания произведена	Прушино А.А. -	-	×	31.12.2018	×	-	×	×	
13. Основное мероприятие 2.3 Строительство общественной бани в г. Вуктыл	Администрация округа «Вуктыл»	01.12.2018	31.12.2018	-	-	Обеспечение населения услугами бани	Не достигнут	Дефицит денежных средств в бюджете МО ГО «Вуктыл»	
Мероприятие 2.3.1 Строительство общественной бани в г. Вуктыл	Прушино А.А. -	01.12.2018	31.12.2018	-	-				
Контрольное событие № 5 Акт выполненных работ на строительство общественной бани в г. Вуктыл подписан	Прушино А.А. -	×	31.12.2018	×		×	×		

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на реализацию муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»

за 2018 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Расходы (руб.)	
				сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	кассовое исполнение
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего	74 615 670,85	71 167 297,86
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	74 305 670,85	70 857 297,86
			соисполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	310 000,00	310 000,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего	58 981 902,73	55 911 490,24
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	58 671 902,73	55 601 490,24
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	310 000,00	310 000,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	11 131 752,12	8 606 194,99
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	666 600,00	631 496,69
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	45 824 712,28	45 593 151,48
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	200 000,00	200 000,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидии на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	314 708,33	314 708,33

8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, лифтовой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозяйных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного реулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	180 130,00	0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	307 057,50	208 996,25
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	40 000,00	40 000,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставок в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	270 000,00	270 000,00
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	46 942,50	46 942,50
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00

15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего	15 633 768,12	15 255 807,62
			ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	15 633 768,12	15 255 807,62
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Тифизация жилых домов с. Дутово»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	15 241 496,69	15 232 207,62
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	90 000,00	0,00
18.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
			ответственный исполнитель - Управление образования АГО «Вуктыл»	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	302 271,43	23 600,00
20.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г. Вуктыл	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ответственный исполнитель - администрация округа «Вуктыл»	0,00	0,00

Информация о расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на реализацию целей муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)

за 2018 г.

№ п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Источники финансирования	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2018	Фактические расходы
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная программа	«Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	74 615 670,85 74 615 670,85 0,00 14 984 691,00 0,00	71 167 297,86 71 167 297,86 0,00 14 767 672,69 0,00
2.	Подпрограмма 1	«Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	58 981 902,73 58 981 902,73 0,00 984 691,00 0,00	55 911 490,24 55 911 490,24 0,00 767 672,69 0,00
3.	Основное мероприятие 1.1.	Благоустройство территории городского округа «Вуктыл»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	11 131 752,12 11 131 752,12 0,00 204 561,00 0,00	8 606 194,99 8 606 194,99 0,00 202 776,00 0,00
4.	Основное мероприятие 1.2.	Реализация социально-значимых проектов МО ГО «Вуктыл» в рамках проекта «Народный бюджет»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	666 600,00 666 600,00 0,00 600 000,00 0,00	631 496,69 631 496,69 0,00 564 896,69 0,00
5.	Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	45 824 712,28 45 824 712,28 0,00 0,00 0,00	45 593 151,48 45 593 151,48 0,00 0,00 0,00
6.	Основное мероприятие 1.4.	Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00
7.	Основное мероприятие 1.5.	Субсидия на погашение кредиторской задолженности прошлых лет	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	314 708,33 314 708,33 0,00 0,00 0,00	314 708,33 314 708,33 0,00 0,00 0,00
8.	Основное мероприятие 2.1.	Капитальный ремонт (ремонт) объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, в том числе сетей электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, ливневой и дренажной канализации (в том числе ремонт и восстановление колодцев, решеток ливневой канализации)	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.	Основное мероприятие 2.2.	Демонтаж бесхозных объектов коммунального хозяйства и инженерных сетей	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.	Основное мероприятие 2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	180 130,00 180 130,00 0,00 180 130,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.	Основное мероприятие 3.1.	Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним	Всего, в том числе: Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств федерального бюджета Российской Федерации республиканского бюджета Республики Коми Средства от приносящей доход деятельности	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.	Основное мероприятие 4.1.	Оснащение объектов муниципальной собственности приборами учета энергетических ресурсов	Всего, в том числе:	347 057,50	248 996,25
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	347 057,50	248 996,25
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
13.	Основное мероприятие 4.2.	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Всего, в том числе:	316 942,50	316 942,50
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	316 942,50	316 942,50
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
14.	Основное мероприятие 4.3.	Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
15.	Подпрограмма 2	«Строительство, реконструкция объектов социальной и коммунальной сферы»	Всего, в том числе:	15 633 768,12	15 255 807,62
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	15 633 768,12	15 255 807,62
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	14 000 000,00	14 000 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
16.	Основное мероприятие 1.1.	Реализация проекта «Газификация жилых домов с. Дутово»	Всего, в том числе:	15 241 496,69	15 232 207,62
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	15 241 496,69	15 232 207,62
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	14 000 000,00	14 000 000,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
17.	Основное мероприятие 1.2.	Оборудование жилых домов внутридомовым (внутриквартирным) оборудованием, разработка проектно-сметной документации, в том числе получение технических условий	Всего, в том числе:	90 000,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	90 000,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
18.	Основное мероприятие 1.3.	Оборудование объектов социально культурного назначения внутридомовым оборудованием, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
19.	Основное мероприятие 2.1.	Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл»	Всего, в том числе:	302 271,43	23 600,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	302 271,43	23 600,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
20.	Основное мероприятие 2.2.	Строительство установки очистки природных вод и установки доочистки водопроводной воды, в том числе разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
21.	Основное мероприятие 2.3.	Строительство общественной бани в г Вуктыл	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00
22.	Основное мероприятие 2.4.	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	Всего, в том числе:	0,00	0,00
			Бюджет муниципального образования городского округа «Вуктыл», из них за счет средств:	0,00	0,00
			федерального бюджета Российской Федерации	0,00	0,00
			республиканского бюджета Республики Коми	0,00	0,00
			Средства от приносящей доход деятельности	0,00	0,00

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе городского округа «Вуктыл»
 «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»
 за 2018 г.

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия	Значение показателя объема услуги		Расходы бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» на оказание муниципальной услуги (руб.)	
	план	факт	сводная бюджетная роспись на 31.12.2018г.	кассовое исполнение
1	2	3	4	5
Подпрограмма I «Содержание и развитие жилищно-коммунального и городского хозяйства»				
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»				
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Локомотив»	единиц	единиц	45 824 712,28	45 593 151,48
Показатель объема услуги:	X	X	X	X
Содержание работников учреждения	143,25	127,2	X	X

