

**Годовой отчет
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»
«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель:

Администрация городского округа
«Вуктыл»

Отчетный год:

2018

Дата составления отчета:

20 февраля 2019 года

Непосредственный исполнитель:

Фоменко Оксана Викторовна
старший инспектор отдела городского и
дорожного хозяйства администрации
городского округа «Вуктыл»
тел. 22-1-75

Начальник отдела городского и
дорожного хозяйства администрации
городского округа «Вуктыл»



Е.Н. Ковалева

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) - обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

2. Организация транспортного обслуживания.

3. Повышение безопасности дорожного движения.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 17.05.2018 № 05/535 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2018 год» в соответствии с задачей стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: план 88,4%, факт 88,4%;

доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) составила: план 54,5%, факт 54,5%;

число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило: план 2, факт 0.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Запланировано 19 основных мероприятий, 28 мероприятий, 28 контрольных событий. Достигнуто 16 основных мероприятий, 2 основных мероприятия достигнуто частично, не достигнуто 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1).

Достигнуто 6 основных мероприятий, 12 мероприятий:

1. Проведено обследование моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл-Подчерье, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.
2. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена
3. Выполнен ремонт моста через р. Вуктыл, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена
4. Произведено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования, акты выполненных работ подписаны
5. Проведена оценка технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена
6. Специальные бланки для выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по маршрутам, проходящим по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования приобретены, оплата произведена.
7. Выполнены работы по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории городского округа «Вуктыл», завершены акты выполненных работ подписаны, оплата произведена
8. Заключен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ с изготовлением технического плана в отношении объекта недвижимого имущества (перечень объектов: автомобильная дорога общего пользования местного значения «Вуктыл-Подчерье» - протяженность 21,0 км., техническая категория V, дорога обычного типа (не скоростная дорога); автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к п. Шердино» - протяженность 32,0 км., техническая категория V, дорога обычного типа (не скоростная дорога).
9. Выполнены работы по содержанию уличной сети города, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.
10. Выполнены работы по содержанию уличной сети населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена
11. Выполнялись работы по содержанию уличной сети города, населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны. Произведена оплата по муниципальному контракту на содержание улично- дорожной сети (задолженность 2017г.).
12. Выполнены работы в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми: «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы - Нефтебаза», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Подпрограмма 2).

Достигнуто 3 основных мероприятия, не достигнуто 2 основное мероприятие, 2 мероприятие, 2 контрольное событие:

1. Достигнуты:

Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, произведена оплата. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл» на период до 31.01.2019г.

2. Достигнуты:

Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, произведен ремонт автотранспорта учреждения, заключены договора с организациями на обслуживание автотранспорта, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта.

3. Достигнуты:

Выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в районе местечка Кузьдибож, акт выполненных работ подписан, произведена оплата.

4. Не достигнуты:

Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл» не проводилось. В 2018 г. проходил судебный процесс по вопросу возмещения недополученных доходов ООО «РТК». Суд принял решение в пользу перевозчика. Средства на реализацию мероприятия на 2018 г. были не предусмотрены.

5. Не достигнуты:

Мероприятие 2.2.1. Произведена оплата части взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл за 2017 г. Договоры на содержание части участка взлетно-посадочной полосы города Вуктыл заключены на период с апреля по май 2018 г., работы (услуги) по договору, в целях обеспечения круглогодичной доступности населения городского округа «Вуктыл» воздушным транспортом. Работы выполнены, акты выполненных работ подписаны, произведена оплата. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Вуктыл. Работы выполненных работ подписаны, произведена оплата. Также произведена оплата по договорам на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл за апрель-май 2018 г. Заключен муниципальный контракт на содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл на ноябрь 2018 г.

**Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения»
(далее – подпрограмма – 3).**

Достигнуто 7 основных мероприятий, не достигнуто 1 мероприятие, 1 контрольное событие:

1. Достигнуты:

Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. В 2018 г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Достигнуты:

Проведено 4 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2018 г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Достигнуты:

Организованы и проведены соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений. В 2018 г. отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

4. Достигнуты:

Ученики образовательных учреждений приняли участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В 2018 г. отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

5. Достигнуты:

С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах ежеквартально проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях. В 2018 г. отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

6. Достигнуты:

Подготовительные работы для реализации мероприятия. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети проведены: подготавливалась база под установку городка, разрабатывалась программа по обучению детей ПДД. В 2018 году отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

7. Достигнуты:

Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, акты выполненных работ подписаны.

8. Не достигнуты:

Постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 14.12.2017г. № 12/1343 утверждены Порядок организации работ по принудительной эвакуации брошенных (бесхозных), разукomплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» и Положение о Комиссии по вопросам организации мероприятий, направленных на эвакуацию брошенных (бесхозных), разукomплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл».

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2018 год, составили 27 973 467,11 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 26 927 967,11 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 045 500,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2018 года составили 25 927 726,78 рублей, или 92,69 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 25 334 830,93 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 045 500,00 рублей.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2018 году, составили 15 639 702,00 рублей. Фактические расходы по итогам 2018 года составили 14 032 118,92 рублей (89,73 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2018 году, составили 10 734 073,88 рублей. Фактические расходы по итогам 2018 года составили 10 318 761,75 рубля (96,13 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2018 году, составили 1 599 691,23 рублей. Фактические расходы по итогам 2018 года составили 1 576 846,11 рубля (98,58 %).

4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»

В 2018 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 22.03.2018 № 03/285 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 13.04.2018 № 04/364 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 31.05.2018 № 05/608 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 12.10.2018 № 10/1156 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» ;

от 14.11.2018 № 11/1294 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации» в части перераспределения бюджетных ассигнований между основными мероприятиями;

от 13.12.2018 № 12/1420 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 14 декабря 2017 года № 275 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 21.12.2018 № 12/1457 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации».

5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2018 года признана умеренно эффективной и составила 83,65%.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом мероприятий по реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/632 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.