

**Годовой отчет  
о ходе реализации и оценке эффективности  
муниципальной программы городского округа «Вуктыл»  
«Развитие транспортной системы»**

Ответственный исполнитель:

Администрация городского округа  
«Вуктыл»

Отчетный год:

2019

Дата составления отчета:

20 февраля 2020 года

Непосредственный исполнитель:

Фоменко Оксана Викторовна  
старший инспектор отдела городского и  
дорожного хозяйства администрации  
городского округа «Вуктыл»  
тел. 22-1-75

Начальник отдела городского и  
дорожного хозяйства администрации  
городского округа «Вуктыл»



Д.В. Пластинин

Цель муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) - обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры на территории городского округа «Вуктыл», обеспечение устойчивого функционирования улично – дорожной сети, зимних автомобильных дорог и ледовых переправ.

2. Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания населения на территории городского округа «Вуктыл».

3. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

В рамках муниципальной программы была предусмотрена реализация подпрограмм:

1. Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства.

2. Организация транспортного обслуживания.

3. Повышение безопасности дорожного движения.

### **1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

На основании решения Совета МО муниципального района «Вуктыл» от 27.02.2014 № 206 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на период до 2020 года», постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 17.05.2018 № 05/535 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа «Вуктыл» на 2018 год» в соответствии с задачей стратегии муниципального образования: сохранение долгосрочной стабильности развития экономики городского округа «Вуктыл» и направлению решения задачи: обеспечение потребностей населения и экономики городского округа «Вуктыл» в качественных, доступных и безопасных транспортных услугах были достигнуты следующие результаты муниципальной программы, показатели (индикаторы):

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила: план 88,4%, факт 88,4%;

доля населенных пунктов, охваченных автобусным сообщением, в общей численности населенных пунктов (на конец года) составила: план 54,5%, факт 54,5%;

число граждан, погибших в дорожно-транспортных происшествиях составило: план 1, факт 0.

Подробные сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм отражены в таблице № 10 приложения к Годовому отчету.

### **2. Итоги выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальной программой запланировано 18 основных мероприятий, 22 мероприятия, 22 контрольных события. Достигнуто 14 основных мероприятий. Не достигнуто 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события.

#### **Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1).**

Достигнуто 4 основных мероприятия, 6 мероприятий, 6 контрольных события:



Достигнуто 4 основных мероприятия, 6 мероприятий, 6 контрольных события:

1. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.
2. Произведено зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования, акты выполненных работ подписаны, частично произведена оплата.
3. Выполнены работы по содержанию зимней автомобильной дороги общего пользования местного значения Подчерье-Кырта, в том числе содержание ледовых переправ общего пользования местного значения через р. Подчерье и русло ст. Подчерье на территории городского округа «Вуктыл», работы завершены акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.
4. Выполнены работы по содержанию уличной сети города, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.
5. Выполнены работы по содержанию уличной сети населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны, частично произведена оплата.
6. Выполнялись работы по содержанию уличной сети города, населенных пунктов, акты выполненных работ подписаны. Произведена оплата по муниципальному контракту на содержание улично - дорожной сети (задолженность 2018 г.).
7. Выполнены работы в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в Республике Коми: «Ямочный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно - патрульной службы - Нефтебаза», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

Не достигнуто:

Заклучен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста через р. Вуктыл, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения Вуктыл - Подчерье. Работы подрядной организацией не выполнены.

#### **Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания» (далее – Подпрограмма 2).**

Достигнуто 5 основных мероприятий, 5 мероприятий, 5 контрольных события.

1. Выполнены работы по осуществлению регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.
2. Субсидирование выпадающих доходов организаций водного транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки водным транспортом на территории городского округа «Вуктыл». Оплата произведена на основании исп. листа.
3. Произведены расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда. Произведены расходы на оплату работ, услуг, на приобретение нефинансовых активов и прочие расходы: приобретены запасные части для судов внутреннего плавания, для автотранспорта, заключены договоры с организациями на обслуживание судов внутреннего водного плавания, произведен ремонт автотранспорта учреждения, заключены договора с организациями на обслуживание автотранспорта, приобретены горюче-смазочные материалы для автотранспорта, оплата произведена частично.
4. Выполнение работ по содержанию и обустройству остановочных пунктов, расположенных на 1164 км. р. Печора в районе местечка Кузьдибож, акт выполненных работ подписан, оплата произведена частично.
5. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл, акты выполненных работ подписаны, частично произведена оплата. Произведена оплата части взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыл за 2018 г.



### **Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения» (далее – подпрограмма – 3).**

Достигнуто 5 основных мероприятий, 9 мероприятий, 9 контрольных события:

1. Организовано размещение в средствах массовой информации (в том числе, размещенных в сети Интернет) материалов, направленных на освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения, а также проведение информационно-пропагандистских мероприятий, с целью формирования у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения на дороге. В 2019 г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Организованы и проведены соревнования юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» среди учащихся образовательных учреждений. В 2019 г. отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

3. С целью формирования у детей стереотипов законопослушного поведения на дорогах ежеквартально проводились лекции, занятия в образовательных и дошкольных учреждениях. В 2019 г. отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

4. Подготовительные работы для реализации мероприятия. Приобретение оборудования и материалов для МБОУ «СОШ № 1», позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети проведены: подготавливалась база под установку городка, разрабатывалась программа по обучению детей ПДД. В 2019 году отсутствует детская смертность в дорожно - транспортных происшествиях.

5. Выполнены работы по нанесению горизонтальной разметки на улично-дорожной сети, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

6. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проекта организации дорожного движения на территории городского округа «Вуктыл», акты выполненных работ подписаны, оплата произведена.

7. Мероприятия по исполнительным листам:

- Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству ограждения возле МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл и МБОУ «СОШ № 2 им. Кравченко» г. Вуктыл, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

- Заключен договор на выполнение работ по восстановлению дорожных знаков на улично-дорожной сети г. Вуктыл, акты выполненных работ подписаны.

8. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по эвакуации брошенных (бесхозных), разукomплектованных автотранспортных средств, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» в количестве 4 ед. Акты выполненных работ подписаны, оплата произведена частично.

Не достигнуто:

1. Проведено 3 заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2019 г. отсутствуют лица, погибшие в дорожно-транспортных происшествиях.

2. Учащиеся образовательных учреждений не приняли участие в республиканских соревнованиях юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В связи с невозможностью выезда 50 % участников от состава команды, не смогли принять участие в Республиканском этапе конкурса-соревнования ЮИД «Безопасное колесо 2019».

Подробные сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий представлены в таблице № 11.

### **3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Информация о кассовых расходах бюджета муниципального образования городского округа «Вуктыл» (далее – бюджета МО ГО «Вуктыл») (в разрезе подпрограмм,



реализация которых предусмотрена в отчетном году), предоставлена в таблицах № 12 и № 13 приложения к Годовому отчету.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию муниципальной программы на 2019 год, составили 36 359 846,25 рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 35 001 846,25 рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 1 358 000,00 рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы по итогам 2019 года составили 28 053 806,67 рублей, или 77,13 % к установленному плану, в том числе:

за счет средств местного бюджета МО ГО «Вуктыл» - 26 913 222,46 рубля;

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 140 584,21 рубля.

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2019 году, составили 19 251 745,97 рублей. Фактические расходы по итогам 2019 года составили 13 666 032,24 рубля (70,99 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2019 году, составили 15 986 269,85 рублей. Фактические расходы по итогам 2019 года составили 13 747 611,50 рублей (86 %).

Плановые расходы, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2019 году, составили 1 131 830,43 рублей. Фактические расходы по итогам 2019 года составили 640 162,93 рубля (56,56 %).

#### **4. Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу с указанием номеров и дат постановлений администрации ГО «Вуктыл» о внесении изменений в муниципальную программу, причинах изменений в разрезе постановлений администрации ГО «Вуктыл»**

В 2019 г. в муниципальную программу были внесены изменения постановлениями администрации городского округа «Вуктыл»:

от 29.03.2019 № 03/287 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 15.05.2019 № 05/490 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 24.06.2019 № 06/779 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка



от 04.10.2019 № 10/1261 «О признании утратившим силу постановления администрации городского округа «Вуктыл» от 27 октября 2019 года № 09/1222 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» в связи с ошибкой при производстве расчета перераспределения денежных средств с подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания» основного мероприятия 2.2. «Содержание части участка взлетно-посадочной полосы аэропорта города Вуктыла» на подпрограмму 1 основное мероприятие 1.5 «Содержание, ремонт и капитальный ремонт уличной сети городского округа «Вуктыл» и сооружений на них, в том числе тротуаров общего пользования, остановок общественного транспорта» муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» администрации городского округа «Вуктыл»;

от 14.10.2019 № 10/1299 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирование и реализации»;

от 06.11.2019 № 11/1439 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации»;

от 26.12.2019 № 12/1672 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 14 октября 2016 года № 10/555 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы» на основании решения Совета городского округа «Вуктыл» от 13 декабря 2018 года № 355 «О бюджете муниципального образования городского округа «Вуктыл» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 03 октября 2016 года № 10/509 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Вуктыл», их формирования и реализации».

## **5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2019 года признана эффективной и составила 88,65 %.

Подробная информация по оценке эффективности муниципальной программы представлена в таблице № 15 приложения к Годовому отчету.

## **6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы с указанием планируемых изменений муниципальной программы**

Дальнейшая реализация муниципальной программы продолжается в соответствии Планом мероприятий по реализации муниципальной программы, утвержденным распоряжением администрации городского округа «Вуктыл» от 15 декабря 2016 года № 12/632 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы».

12/632 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие транспортной системы».

Планируется проведение работы по изменению некоторых основных параметров муниципальной программы в части:

дальнейшей оптимизации расходов муниципальной программы в соответствии с приоритетами;

корректировки перечня и значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы;

анализа целей, задач, ожидаемых результатов муниципальной программы, подпрограмм.