

УТВЕРЖДАЮ
И. о. руководителя администрации
городского округа «Вуктыл»
О.Б. Бузуляк
«01» августа 2018 г.



ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

**по оценке воздействия на окружающую среду при реализации проекта
«Обустройство Северо-Савиноборского нефтяного месторождения 2019
год»**

Место проведения: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14
администрация городского округа «Вуктыл»

Время проведения: 01 августа 2018 года, 14.15 ч.;

Способ информирования общественности:

- Газета Сияние Севера (vassand77@mail.ru);
- Газета Комсомольская правда (pavlova@kpkomi.ru);
- Российская газета (reklama@rg.ru)

Присутствовали:

От администрации МО ГО «Вуктыл»:

Бузуляк Ольга	– и. о. руководителя администрации городского округа
Борисовна	«Вуктыл»;
Ковалева Елена	– заместитель начальника отдела по развитию экономики
Николаевна	и предпринимательства администрации городского
	округа «Вуктыл»;
Родионова	- начальник отдела правового обеспечения
Ирина	администрации городского округа «Вуктыл»;
Григорьевна	
Ваховская	- главный архитектор администрации городского округа
Татьяна	«Вуктыл»;
Станиславовна	
Дзюба	- заместитель начальника отдела по управлению
Владлена	имуществом администрации городского округа
Николаевна	«Вуктыл»;

От Заказчика:

Носов Иван	- главный инженер проектов ООО «НИПИ нефти и газа
Владимирович	УГТУ»
Игнатьев Андрей	Инженер первой категории УКС ПООМ ТПП «Лукойл-
Валерьевич	Ухтанефтегаз»

От ген. проектировщика:

Панюкова - ведущий инженер ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»
Маргарита
Леонидовна

От гос. организаций:

Третьяков Виктор – руководитель Вуктыльского городского комитета по
Григорьевич охране окружающей среды

От общественности: Беликова Н.М. , Мельникова Е.В.

Выступила: Панюкова Маргарита Леонидовна - ведущий инженер ООО «НИПИ нефти и газа УГТУ»

Цель Проекта: строительство двух нефтепроводов ГЗУ-41 – коллектор ЦПС, скв. №186 – ЗУ-62 и обустройство скв. №186.

Проектируемые объекты:

- нефтепровод ГЗУ-41 – коллектор ЦПС (Ø 159мм, длина 3,4 км);
- нефтепровод скв. №186 – ЗУ-62(Ø до 159мм, длина 1,97 км);
- обустройство скв. №186.

• В административном отношении район строительства расположен на территории Вуктыльского района Республики Коми на землях Вуктыльского лесничества Дутовского участкового лесничества. Участок работ находится в пределах Северо-Савиноборского нефтяного месторождения ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с действующими объектами нефтедобычи, подземными и надземными коммуникациями, на землях Вуктыльского и Дутовского лесничеств.

• Ближайшими населенными пунктами к участку изысканий являются:

- г. Вуктыл расположен в 57,8 км к востоку от района строительства;
- с. Дутово расположено в 27,9 км к востоку от района строительства;
- д. Савинобор расположена в 25,6 км к юго-востоку от района строительства.

Ближайшая станция ж/д Сосногорск. станция расположена в 110 км западнее участка работ.

Проезд к месту работы возможен по автомобильной дороге круглогодичного действия с асфальтовым покрытием Ухта – Сосногорск –

Нижний Одес - Вуктыл, далее по промысловым автомобильным дорогам в течение всего года.

Общая площадь зоны планируемого размещения составляет 16,1984 га.

Состав проектируемых объектов

-Нефтепровод ГЗУ-41 – коллектор ЦПС протяжённостью 3390,61 м, подземной прокладки, Ø 159;

-Нефтепровод скв. №186 – ЗУ-62 протяжённостью 1533,86 м, Ø 89;

-Обустройство скв. №186 (КЛ 0,4кВ по эстакаде 155 м. и мачта освещения)

Продолжительность строительства составляет 2,3 мес.

Количество необходимого персонала –34 человека.

Проектом принят вахтовый режим работы длительностью 15 дней в две смены по 12 часов. Проживание, питание, а также социально-бытовое и медицинское обслуживание рабочих предусматривается в ВЖК на Северо-Савиноборском месторождении с обеспечением всех необходимых условий для комфортного проживания.

Доставка грузов до площадки строительства осуществляется автомобильным транспортом. Для добычи песчаного грунта используется ближайший к участкам строительства карьер песчаного грунта «Песчаное». Расстояние подвозки песчаного грунта составляет 32 км.

Питьевая вода доставляется в специальной ПЭ таре подрядчиком.

Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд поставляется с УПСВ на Северо-Савиноборском месторождении. Сбор производственных-дождевых сточных вод производится в емкости с последующим опорожнением и вывозом стоков на УПСВ на Северо-Савиноборском месторождении в систему нефтесбора.

Хозяйственно-бытовые стоки и отходы (осадков) из выгребных ям вывозятся на обезвреживание на очистные сооружения.

Строительство предусмотрено в зимний период. На участках работ осуществляется уборка снега. Образование проливневых стоков в зимний период не осуществляется. Поливо-мочные работы в процессе строительства и эксплуатации не применяются.

Размещение проектируемых объектов производится с соблюдением требований лесного, земельного, водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба окружающей среде, в границах отводимых земель на период строительства и эксплуатации проектируемых объектов.

Согласно данным уполномоченных органов в пределах территории проектирования ООПТ федерального, регионального и местного значения отсутствуют.

По данным Управления Республики Коми по охране культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию работ, объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, отсутствуют. Выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, также отсутствуют.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК территория объекта благополучна по заразным заболеваниям животных и птиц. Скотомогильники (биотермические ямы) и другие места захоронения трупов животных в пределах участка работ и прилегающей зоне в радиусе 1000 м отсутствуют.

Расположение объектов относительно водных объектов

На территорию площадки строительства попадают р. Вой-Вож и Ручей без названия №4.

Проектируемые объекты	Водоток	Расстояние	Протяженность водотока	Ширина ВЗ (ст.65 Водный кодекс РФ)	Ширина прибрежной защитной полосы (ст.65 Водный кодекс РФ)
Трасса трубопровода	Р. Вой-Вож	Пересекает	28 км	100 м	50 м
Трасса трубопровода	Ручей без названия №1	200 м	1,43 км	50 м	50 м
	Ручей без	80 м	0,97 км	50 м	50 м

	названия №2				
Площадка нефт. скв. 186	Ручей без названия №3	140 м	1,59 км	50 м	50 м
Площадка ГЗУ-62		690 м	1,59 км	50 м	50 м
Трасса трубопровода	Ручей без названия №4	Пересе кает	7,68 км	50 м	50 м

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод:

- ✓ поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водотоков с соблюдением экологических норм использования их территории, в соответствии с Водным кодексом РФ;
- ✓ оснащение строительного участка контейнерами для мусора, промазученной ветоши; ёмкости для жидких бытовых отходов;
- ✓ осуществление мойки машин и механизмов в специально отведённых и оборудованных местах;
- ✓ слив ГСМ осуществлять в специальные ёмкости.

Для исключения возможности загрязнения поверхностных и подземных вод проектными решениями предусмотрено соблюдение требований безопасности на объекте.

Мероприятия по обращению с отходами:

- ✓ производственный экологический контроль соблюдения природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления;
- ✓ проведение анализа производственных процессов с целью выявления возможности и способов снижения количества образующихся отходов;
- ✓ ведение журналов учета и передачи отходов с подтверждением актами, накладными;
- ✓ контроль раздельного сбора отходов по классам опасности;
- ✓ соблюдение норм пожарной безопасности при временном хранении пожароопасных отходов;
- ✓ формирование годовых отчетов по образованию и размещению промышленных отходов;

✓ вывоз всех видов образующихся отходов позволит максимально снизить вероятность загрязнения почвенно-растительного слоя, поверхностных и подземных вод, сохранить благоприятные санитарно-эпидемиологические условия района работ.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Учитывая, что все источники выбросов относятся к неорганизованным и передвижным, а характеристики работы оборудования, включая характеристики по выбросам загрязняющих веществ, соответствуют заводским паспортам, предусмотрены только технологические мероприятия по уменьшению выбросов:

- ✓ снижение часов работы автотракторной техники на холостом ходу;
- ✓ глушение двигателей при перерывах в работе;
- ✓ при неблагоприятных метеорологических ситуациях сокращение количества одновременно работающих единиц техники на строительной площадке;
- ✓ усиление контроля за герметичностью оборудования.

В процессе проведения общественных слушаний поступили следующие вопросы:

<i>Вопрос</i>	<i>Ответ</i>
1. Почему при реализации проекта будет использоваться Сосногорский карьер, а не Вуктыльский?	В Вуктыльском карьере отсутствует необходимый объем песка.
2. Какие испытания трубопровода запланированы?	Пневматические.
3. Как будет осуществляться демонтаж старого трубопровода?	В рамках этого проекта, сначала комплексная очистка с демонтажем и последующей технической и биологической рекультивацией.

Замечания и предложения в ходе обсуждения:

Замечания и предложения отсутствуют.

По результатам обсуждения принято решение:

1. Считать общественные слушания по оценке воздействия на окружающую среду при реализации проекта «Рекультивация земель после ликвидации шламонакопителя Северо-Савиноборского месторождения» состоявшимися.
2. Реализацию проекта строительства объекта осуществить после получения положительного заключения государственной экспертизы.

Представитель администрации



Ковалева Е. Н.

Представитель общественности



Беликова Н.М.

Представитель Заказчика



Игнатьев А.В.